



## Information zum Projekt „Kalte Dorfwärme Rech (KDWR)“ – Stand: 15.06.2023

### Status Quo.

**Inflationsbedingte Preissteigerungen** haben im Zuge des Ausschreibungsverfahrens zu einem **roten Projektstatus** (Budget-Überschreitung) geführt. Um das Projekt dennoch wie geplant für Rech umsetzen zu können, sind zuvor entsprechende **kommunale und politische Budget-Entscheidungen** durch das Projekt einzuholen und im **Haushaltsplan 2023** zu berücksichtigen.

In der letzten **Gemeinderatssitzung in Rech am 10.05.2023** wurden die für das **Projekt Kalte Nahwärme** notwendigen Anpassungen für das Haushaltsjahr 2023 vorgestellt. Des Weiteren wurde durch den Projektleiter Niki Kozisek ein entsprechend überarbeiteter **Rentabilitäts- und Finanzierungsplan** vorgelegt und detailliert anhand einer **Marktanalyse für Rech** erläutert.

### Entscheidungen.

Der **Gemeinderat Rech** hat im Ergebnis die o.a. **aktualisierte Kalkulation** sowie den **Netzausbau für Rech bestätigt** und einen entsprechend erweiterten **Haushalt für 2023 einstimmig beschlossen**. Die hierzu noch notwendige **Zustimmung der Kommunalaufsicht in Ahrweiler** wurde uns durch **Fr. Schröder** und **der Landrätin Fr. Weigand** in Form einer **kommunalaufsichtlichen Stellungnahme** am **07.06.2023** erteilt.

Mein **besonderer Dank** gilt an dieser Stelle Herrn **Bürgermeister Dominik Gieler** (Verbandsgemeinde Altenahr) und Herrn **Staatssekretär Michael Hauer** (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt Energie und Mobilität), ohne die die notwendige **60% Förderung des Gesamtinvestition** nicht zustande gekommen wäre. Dies war zwingende Voraussetzung für die **Genehmigung des Haushaltsplanes**, die jetzt vorliegt. Mit dem heutigen Tage ist die formelle **Frist für die Nachprüfung im Vergabeverfahren** offiziell zu Ende. Das heißt, alle Aufträge dürfen nun **verbindlich** von der Verbandsgemeinde Altenahr an die entsprechenden Unternehmen gesendet werden.

### Ergebnis.

**Damit wird das Projekt nun wie geplant umgesetzt und realisiert.** Die Tiefbau- und Trassenpläne werden bereits ausgearbeitet. Ich erwarte einen Start der Erd-Arbeiten in den nächsten **zwei bis drei Wochen**. Folgende Firmen werden für den Bau unseres Netztes in Rech verantwortlich sein:

1. Projektmanagement – **ZMAhr AÖR, Rech**
2. Planung und technische Umsetzung - **Gebäudetechnik Rheinstraße GmbH, Ingelheim**
3. Tiefbau und Hausanschlüsse - **Otto Bau, Dernau**
4. Sonden-Bohrungen - **bb&V, Berlin**

### Nächste Schritte.

Nachdem jetzt alle **notwendigen politischen Entscheidungen** vorliegen, planen wir nun die bereits im letzten Bürger-Brief angekündigte **Info-Veranstaltung** für alle **künftigen Wärmekunden**. Einen konkreten Termin stimme ich gerade mit den relevanten Personen ab, die die zu präsentierenden Informationen **zunächst erarbeiten müssen**.

**Fokus** der nächsten Info-Veranstaltung zur KDWR Rech wird u.a. auf der **Vorstellung des Bau-Teams/Ansprechpartner**, der konkreten **Zeit-Planung des Trassenbaus**, Infos zu **Straßen-Absperrungen** sowie Infos zu den geplanten **Einzelterminen für die Hausanschlüsse** liegen. Eine detaillierte Agenda verschicke ich wie immer kurz vorher.

**Qualifizierte Fragen** beantworte ich gerne jederzeit per Mail oder Anruf unter der bekannten Nummer.

Viele Grüße

**Niki Kozisek - Projektleiter KDWR Rech**