



Projekt „Kalte Dorfwärme für Rech“

Status Bericht 01 - 2024



Das Projekt
„Kalte Dorfwärme Rech“ (KDWR)

wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert.



Agenda

1. Status Quo
2. Netzplan Rech
3. Fragen und Antworten

1. Status Quo. Rech Nord ist anschlussbereit. In Rech Süd wird die Anschlussfähigkeit für die **Leistungsstufe 1** bis **Anfang März 2024** hergestellt. Die Vorbereitungen für die Umsetzung **Leistungsstufe 2** laufen.



Status Quo

Leistungsstufe 1

- Rech Nord ist anschlussbereit
- Rech Süd bis 03/2024 anschlussbereit



Leistungsstufe 2 (restliches Netz in Rech Süd)

- Fördermittel identifiziert
- Netzplanung begonnen
- Kosten und Budget-Planung begonnen
- Aktueller Zieltermin 12/2024

Nächste Schritte

Leistungsstufe 1

1. Inbetriebnahme Rech Nord in 02 / 2024
2. Fertigstellung Rech Süd bis 03 / 2024
3. Finaler Wärmeabnahmevertrag 03 / 2024
4. Betriebs- / Wartungskonzept 03 / 2024



Leistungsstufe 2 (restliches Netz in Rech Süd)


1. Fertigstellung Planungen bis 02 / 2024
2. Fahrplan Umsetzung bis 03 / 2024
3. Beantragung Fördermittel ab 04 / 2024
4. Planzeitraum Umsetzung: Herbst 2024

2. Netzplan Rech. In der ersten Leistungsstufe wird das Netz für Rech Nord vollständig umgesetzt. In Rech Süd wird das Netz in einer weiteren Leistungsstufe fertig gestellt.



Rech Nord


Summe Leistungsstufe 1: 17 Haushalte



Rech Süd

Summe Leistungsstufe 1: 17 Haushalte

Summe Leistungsstufe 2: 19 Haushalte



 Skizze: Umsetzung Leistungsstufe 1 bis 3.2024

3. Fragen und Antworten.



Fragen?

Antworten!



Rheinland-Pfalz

Das Projekt
„Kalte Dorfwärme Rech“ (KDWR)

wurde von der Europäischen Union aus
dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und dem Land Rheinland-Pfalz
gefördert.